



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  
อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย  
สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑ (ข้างโรงเรียน โคกสำราญ ถึง บ้านโนนศาลาทองหมู่ที่ ๑๕)	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	งบประมาณ คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑ (หน้าบ้านนายโพธิ ศรีโส)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (รอบหมู่ที่บ้านข้างร้านรับซื้อปลา)	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	งบประมาณ คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (หน้าร้านค้าเฟ้-ถนนเชื่อมหมู่ที่ ๑๔)	๔๙๙,๐๐๐	๐		✓			๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๔ (ข้างบ้านพอแสน)	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	งบประมาณ คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๔ (ข้างศาลากลางบ้าน)	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	งบประมาณ คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคำเขื่อนแก้ว (ข้างบ้านนายสุรัตน์)	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	งบประมาณ คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๕ (บ้านนางราตรี-บ้านนายอรุณ)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๕ (บ้านนางคำบาง-บ้านนายหุຍ)	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	งบประมาณ คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๕ (หน้าโรงเรียนกุดแห่)	๔๙๙,๐๐๐	๔๗๗,๓๗๘.๓๘	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	งบประมาณ คงเหลือ ๒๑,๖๒๑.๖๒ บาท
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำหุ้ง หมู่ที่ ๖ (โรงกรองน้ำ-วัด)	๔๙๙,๐๐๐	๐		✓			๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำหุ้ง หมู่ที่ ๖ (ตรงข้ามโรงเรียน)	๔๙๙,๐๐๐	๐		✓			๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๗ (บ้านนางสมพร-บ้านช่างสุข)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๗ (บ้านนายกมล-บ้านนางจอม)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๗ (บ้านนายสมร)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๘ (เส้นศาลากลางบ้าน)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูน้อย หมู่ที่ ๙ (ข้างบ้านนางส้ม)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูน้อย หมู่ที่ ๙ (หน้าสถาบัน-บ้านคำอุดม)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูน้อย หมู่ที่ ๙ (เส้นออกไปวัดป่า)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๐ (หลังสภาเก่า)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๐ (ข้างวัดโคกธรรมาราม)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๐(หลังโรงข้าวปูน)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ (ทางออกไปบ้านคำหุ้ง)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ (เส้นออกไปโรงเรียนกุดแห่)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ (เส้นรอบหมู่บ้านไปหน้าวัด)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอุดม หมู่ที่ ๑๒ (ข้างร้านค้านางสมหวัง บุญเลิศ)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอุดม หมู่ที่ ๑๒ (ข้างบ้านนายสุวิทย์ องคะภาค)	๔๙๙,๐๐๐	๐		✓			๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก เหลือมปี
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอุดม หมู่ที่ ๑๒ (ข้างป่ายูคา)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไผ่ไปทางทิศเหนือ)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔ (หน้าบ้านนายเมฆ - ศาลากลางบ้าน)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔ (หน้าวัด-หนองเปิดแกบ)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลาทอง หมู่ที่ ๑๕ - หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลาทอง หมู่ที่ ๑๕ (หน้าบ้านนายประเสริฐ)	๔๙๙,๐๐๐	๐		✓			๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๖ (เส้นวัดป่า-เกาะแก้ว)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๗ (เส้นหน้าโรงเรียน)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๗ (เส้นหลังโรงเรียน)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ ๑๘ (ข้างวัดโนนหนองไฮ)	๔๙๙,๐๐๐	๐		✓			๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ ๑๘ (ศาลากลางบ้าน)	๔๙๙,๐๐๐	๐		✓			๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๙ (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน-ท่าแพ)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒๐ (หน้าบ้านนายทองยอด - หน้าโรงเรียน)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒๐ (หน้าบ้านนายอุดม - บ้านนางสด)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๔๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ห้วยโสกอีแต้ว บ้านคำหุ้ง หมู่ที่ ๖	๙,๔๐๔,๐๐๐	๙,๔๐๔,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(เงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๕ (บริเวณไร่นายพันธ์ - เชื้อนลำปาว)	๔๗๖,๖๐๐	๔๗๖,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๗ - ลำห้วย	๔๗๖,๖๐๐	๔๗๖,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๘ - บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑	๔๗๖,๖๐๐	๔๗๖,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๙ - หลังวัดป่า	๔๗๖,๖๐๐	๔๗๖,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๐ - ห้วยยาง	๔๗๖,๖๐๐	๔๗๖,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๓ - วัดป่า	๔๗๖,๖๐๐	๔๗๖,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองแสง	๔๗๖,๖๐๐	๔๗๖,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด บ้านโนนศาลาทอง หมู่ที่ ๑๕-บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑	๑๔๕,๑๐๐	๑๔๕,๑๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด บ้านหนองแสงเหนือหมู่ ที่ ๑๗ (สายเส้นหลังโรงเรียน)	๓๗๕,๒๐๐	๓๗๕,๒๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๙-ห้วยหินลาด หมู่ที่ ๑	๓๗๕,๒๐๐	๓๗๕,๒๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกสำราญหมู่ที่ ๑ (สายบ้านนายสมัย อุทัยนิตย์)	๒๗๓,๓๐๐	๒๗๓,๓๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด	๓๑๐,๗๐๐	๓๑๐,๗๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ (สายข้าง รพ.สต.) จำนวน ๒ จุด	๔๗๙,๖๐๐	๔๗๙,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๔	๓๗๒,๒๐๐	๓๗๒,๒๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๕ (สายบ้านกุดแห่-บ้านคำหุ้ง)	๔๔๑,๒๐๐	๔๔๑,๒๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำหุ้ง หมู่ที่ ๖ (สายข้างโรงเรียนบ้านคำหุ้ง)	๒๐๙,๗๐๐	๒๐๙,๗๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนางทองพูล-บ้านนางสำรวย โทเพชร)	๔๗๙,๓๐๐	๔๗๙,๓๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายพร)	๓๑๐,๗๐๐	๓๑๐,๗๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอุดม หมู่ที่ ๑๒ (สายร้านดาวเสาปูน)	๒๐๙,๗๐๐	๒๐๙,๗๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๗ (สายหน้าโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา)	๑๗๔,๙๐๐	๑๗๔,๙๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๕ จุด	๔๗๙,๖๐๐	๔๗๙,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จภายใน ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒๐ (สายโรงสี-โรงเรียน)	๑๗๔,๙๐๐	๑๗๔,๙๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสันติสุข (สายทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย)	๒๕๙,๙๐๐	๒๕๙,๙๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๖ (สายหน้าบ้านนางนวลจันทร์)	๑๕๗,๑๐๐	๑๕๗,๑๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ
๒๕	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์	๔๕๒,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ
๒๖	โครงการปรับปรุงหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ
๒๗	โครงการจัดซื้อพัดลมยักษ์ (BigFan)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ
๒๘	โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑,๖๐๒,๘๐๔	๑,๕๑๑,๓๒๒	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	งบประมาณคงเหลือ ๙๑,๔๘๒ บาท
๒	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน	๒,๒๕๘,๘๐๐	๒,๒๔๔,๙๔๕	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๓,๐๑๖ บาท
๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	๑๒๐,๐๐๐	๒๖๒,๓๐๕	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม ๒๓๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๑,๔๘๒ บาท
๔	โครงการสืบสานงานประเพณี บุญเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการสืบสานงานประเพณีสักการะ ศาลหลักเมืองสามชัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๗	อุดหนุนอำเภอสามชัยในโครงการ ประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัย	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในการอนุรักษ์ประเพณี ฮีตสิบสองครองสิบสี่	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	งบประมาณคงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	งบประมาณคงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	งบประมาณคงเหลือ ๘๘,๐๐๐ บาท
๒	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุนส่วนราชการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	งบประมาณคงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๘๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	งบประมาณคงเหลือ ๒๐ บาท
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑ - ม.๒๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	งบประมาณคงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	๓๐๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๘๙,๐๐๐ บาท โอนลด ๔๘๙,๐๐๐ บาท
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการอุดหนุนอำเภอสามชัยในการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชพิธี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวัน สำคัญต่างๆและกิจกรรมวันสำคัญ ทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๒๕๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	

#### ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้/งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ

#### ข้อเสนอแนะ

- ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง/ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ