



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ

คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|-------|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑ |
| ๓. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒ - ๓ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- | | |
|--|--------|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ๔ - ๖ |
| ๒. บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) | ๗ - ๑๖ |
| ๓. สรุปปัญหาและอุปสรรค | ๑๗ |

บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถได้ สามารถกำกับ ดูแล ทบทวน และพัฒนางานในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถได้ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อการพัฒนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานมีความคุ้มค่าหรือไม่

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาสามารถตรวจสอบได้ว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลสามารถได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถได้

บทสรุปของความสำคัญก็คือ การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีปัญหาใด ควรปรับปรุงเรื่องใด เพื่อบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

๔. เพื่อทราบถึงการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ตามแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนรวมมากที่สุด

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปเป็นแนวทางเดียวกัน

๒. ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัดคุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาดังต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้องชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการพัฒนาท้องถิ่นและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่ตั้งงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๕๕,๘๐๐,๐๐๐	๒๕	๕,๘๙๐,๐๐๐	๑๕	๓,๙๗๖,๘๒๘.๗๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๙	๖,๓๙๔,๒๑๕	๙	๖,๐๕๔,๒๑๕	๗	๔,๑๙๙,๑๙๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๖	๒,๒๓๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๖	๕๗๐,๐๐๐	๔	๒๗๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๒๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๘	๑,๐๐๓,๐๐๐	๕	๕๖๐,๐๐๐	๔	๕๓๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความสะดวก การยกระดับคุณภาพชีวิต	๕	๗๖๐,๐๐๐	๔	๓๙๐,๐๐๐	๒	๒๐๕,๔๕๐
รวม	๘๓	๖๖,๖๑๗,๒๑๕	๔๙	๑๓,๒๔๔,๒๑๕	๒๙	๘,๙๕๑,๔๗๓.๗๓

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง		คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๕๕,๘๐๐,๐๐๐	๑๕	๓,๙๗๖,๘๒๘.๗๓	๔๔.๑๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๙	๖,๓๙๔,๒๑๕	๗	๔,๑๙๙,๑๙๕	๓๖.๘๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเกษตร เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	๖	๒,๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๖	๕๗๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑๖.๖๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๘	๑,๐๐๓,๐๐๐	๔	๕๓๐,๐๐๐	๕๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความสะดวก การยกระดับคุณภาพชีวิต	๕	๗๖๐,๐๐๐	๒	๒๐๕,๔๕๐	๔๐.๐๐
รวม	๘๓	๖๖,๖๑๗,๒๑๕	๒๙	๘,๙๕๑,๔๗๓.๗๓	๓๔.๙๓

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ตั้งงบประมาณ		ดำเนินการจริง		คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๕,๘๙๐,๐๐๐	๑๕	๓,๙๗๖,๘๒๘.๗๓	๖๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙	๖,๐๕๔,๒๑๕	๗	๔,๑๙๙,๑๙๕	๗๗.๗๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเกษตร เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๔	๒๗๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๒๕.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๕	๕๖๐,๐๐๐	๔	๕๓๐,๐๐๐	๘๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความสะดวก การยกระดับคุณภาพชีวิต	๔	๓๙๐,๐๐๐	๒	๒๐๕,๔๕๐	๕๐.๐๐
รวม	๔๙	๑๓,๒๔๔,๒๑๕	๒๙	๘,๔๕๔,๔๗๓.๗๓	๕๙.๑๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ บริเวณแยกหน้าบ้านนายอำพร - เขื่อนลำปาว	๔๔๗,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๔๗,๐๐๐	✓				๒๘/๐๖/๒๕๖๖ ถึง ๑๐/๐๘/๒๕๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๔ บริเวณแยกวัดคำเขื่อน แก้วราชมารดา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓				๑๑/๐๕/๒๕๖๖ ถึง ๗/๐๗/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายบุญหนา แดนพนม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓				๑๑/๐๕/๒๕๖๖ ถึง ๐๗/๐๗/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๗ บริเวณหน้าบ้าน นางนวม	๑๕๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านคำป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ บริเวณหน้าบ้าน นายสุบรร ศรีโส	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓				๑๑/๐๕/๒๕๖๖ ถึง ๐๗/๐๗/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองแสงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ - บ้านหนองแสงใหม่ หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าโรงเรียน หนองแสงราษฎร์พัฒนา	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	✓				๒๖/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๓/๐๘/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองแสงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ บริเวณข้างโรงเรียน หนองแสงราษฎร์พัฒนา	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	✓				๒๗/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๑๓/๐๘/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑ แยกบ้านนาไผ่วัลย์ พิมสาร	๙๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐		✓			ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่ายปีงบ ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓	๑๖๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐		✓			ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่ายปีงบ ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๔ ต่อจากเส้นหน้าวัด	๑๖๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐		✓			ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่ายปีงบ ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๘	๓๕๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐		✓			ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่ายปีงบ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองงูน้อย หมู่ที่ ๙ บริเวณสี่แยกหลักบ้านทางทิศเหนือ	๒๖๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐		✓			ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโปงหนอง หมู่ที่ ๑๐	๑๖๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐		✓			ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๖ บริเวณหน้าบ้านนางลำสวนอนุไพร	๙๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐		✓			ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ บริเวณหน้าโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา	๑๖๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐		✓			ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่บริเวณหน้าบ้านนายใบทิพชาติ	๒๒๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐		✓			ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๕ - หัวม่วง	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	✓				๒๖/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๒๖/๐๖/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำหุ้ง หมู่ที่ ๖	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	✓				๒๖/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๖/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๘	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	✓				๒๗/๐๓/๒๕๖๖ ถึง ๒๖/๐๔/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองงูน้อย หมู่ที่ ๗ - บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๐	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	✓				๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๒๖/๐๖/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำปาย หมู่ที่ ๑๑ - บ้านหนองงูน้อย หมู่ที่ ๗	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	✓				๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๒๖/๐๖/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๙ - แก่งน้อย	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	✓				๒๖/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๖/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๓	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	✓				๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๒๖/๐๖/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒๐ - บ้านหนองงูน้อย หมู่ที่ ๙	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	✓				๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๒๖/๐๖/๒๕๖๖	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสมเด็จ	๒๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๓๐,๘๒๘.๗๓	✓				๒๗/๐๓/๒๕๖๖ ถึง ๑๕/๐๘/๒๕๖๖	กองช่าง	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย กส.ถ. ๑๓๒-๐๐๗ หมู่ที่ ๖ บ้านคำหุ้ง- หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนศาลาทอง ตำบลลำราญใต้ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๒,๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๔,๐๐๐	✓			๖/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๑๔/๐๙/๒๕๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย ๑๓๒-๐๐๑ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าช้าง - หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไผ่ ตำบลลำราญใต้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓,๕๒๗,๐๐๐.๐๐	๒,๓๗๔,๐๐๐	✓			๖/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๔/๐๘/๒๕๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านท่าช้าง - หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไผ่	๑,๑๕๓,๐๐๐	๐	✓			๑๓/๐๙/๒๕๖๖ ถึง ๒๒/๐๑/๒๕๖๗	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (เหลือจ่าย)
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านคำหุ้ง- หมู่ที่ ๑๕ บ้าน โนนศาลาทอง	๗๘๓,๐๐๐	๐	✓			๒๑/๐๙/๒๕๖๖ ถึง ๑๙/๐๑/๒๕๖๗	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (เหลือจ่าย)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๔๔๕,๑๐๐	๑,๔๔๑,๐๑๑	✓				๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้น พื้นฐาน	๒,๓๔๓,๐๐๐	๒,๓๒๖,๑๘๔	✓				๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	๔๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓				๑๘ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๕ ม.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	โอนลด ๓๔๑,๐๐๐ บาท
๔	โครงการสืบสานงานประเพณี ทำบุญวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการสืบสานงานประเพณี ฮีตสิบสองคองสิบสี่	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการสืบสานงานประเพณี สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๓/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๑๔/๐๔/๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๗	โครงการสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	✓				๑/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๒๑/๐๔/๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการสืบสานงานประเพณี สักการะศาลหลักเมืองสามชัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				๒๓/๑๑/๒๕๖๕ ถึง ๒๓/๑๑/๒๕๖๕	กอง การศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนอำเภอสามชัยในโครงการ ประเพณีสักการะศาลหลักเมือง สามชัย	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓				๑๐/๑๑/๒๕๖๕	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๒๓/๐๑/๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการเด็กดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย	๕๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการอุดหนุนส่วนราชการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๒/๐๗/๒๕๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม (อถล.)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				๒๔/๐๕/๒๕๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				๒๗/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๑๔/๐๘/๒๕๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑ - ม.๒๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓				๑/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๓๑/๐๘/๒๕๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความสะดวก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๒๙,๐๐๐ บาท
๒	โครงการสำรวจและรับชำระภาษี นอกพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๕,๔๕๐	✓				๑/๐๕/๒๕๖๖ ถึง ๒๓/๐๕/๒๕๖๖	กองคลัง	โอนลด ๑,๕๐๐ บาท
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๙/๑๒/๒๕๖๕ ถึง ๔/๐๑/๒๕๖๖ และ ๑๑/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๑๓/๐๔/๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร	๕๐,๐๐๐	๐				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่ เป็นตามแผนที่ตั้งไว้
- งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
- ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ